ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ
Νέο Διοικητήριο ΔΕ Πλατυκάμπου
Πλατύκαμπος Λάρισας
41500
Γκριμπούλη Όλγα
2410971780, 2416 007993
info@deyakileler.gr

Πλατύκαμπος 30 / 10 / 2026

Αρ. πρωτ. 3815

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23ης /30-10-2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2026

Στον Πλατύκαμπο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30/10/2026 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ. και ύστερα από την υπ' αρίθμ. 3735/26.10.2026 πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ. Α΄/29.06.2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»), συνεδρίασε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με φυσική παρουσία των μελών του για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ».

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας των μελών του Δ.Σ., αφού από το σύνολο των έντεκα (11) μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) ως κάτωθι:

Παρόντες οι	Απόντες οι
1. Βαρδακούλης Αχιλλεύς (Πρόεδρος)	1. Ζωιοπούλου Χριστοδούλου Ελένη
2. Παπαγιαννούλης Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος)	2. Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή
3. Νασιακόπουλος Αθανάσιος	3. Κουκουμάνη Μπέλλου Βασιλική
4. Κωστούλης Δημήτριος	4. Σταυροθεόδωρος Χρήστος
5. Ζαχαριάς Ιωάννης	
6. Δημόπουλος Φίλιππος	
7. Μπαρμπούτης Αναστάσιος	

οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Δ/ντής της επιχείρησης κος Παπακανάκης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρίστατο η υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλελέρ Γκριμπούλη Όλγα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

Επί του θέματος που είναι εντός ημερησίας διατάξεως, περί «**Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»»** ο Γενικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Παπακανάκης εισηγείται το θέμα και θέτει υπ' όψιν του διοικητικού συμβουλίου τα εξής:

Στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. ΑΑ/8499/2025 Πρόσκλησης για την Υποβολή Πρότασης στο ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ του ΥΠΕΣ με τίτλο "Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών-Υποπρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ 2.25 " εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 54092/10.10.2025 (ΑΔΑ:ΡΨΒΞ46ΜΤΛ6-6Γ2) απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης και υποδομές μετά από τις πλημμύρες τον Σεπτέμβριο 2023 στη ΔΕΥΑ Κιλελέρ» με Κωδικό ΟΠΣ 5226562 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» για τη χρηματοδότηση της ΔΕΥΑ Κιλελέρ με το ποσό των 1.800.000,00€, στο οποίο εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ».

Για την υλοποίηση της πράξης με την υπ΄ αρ. 166/1573/8η/10.06.2025 (ΑΔΑ:ΨΕ27ΟΚΚ3-65Α) απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον αναπτυξιακό οργανισμό ΑΕΝΟΛ Α.Ε. η υπογραφή της οποίας κρίθηκε νόμιμη με την υπ΄ αρ. 277/2025 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου υπεγράφη η υπ΄ αρ. 1320/20.04.2026 (ΑΔΑΜ:26SYMV018854456) με τον ανάδοχο «ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.- ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» συμβατικού ποσού 1.712.500,52€ με συνολική προθεσμία εκτέλεσης 180 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι 17/10/2026.

Την 21η/09/2026 ο ανάδοχος υπέβαλλε προς την ΑΕΝΟΛ Α.Ε. (Φορέας υλοποίησης) αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 76 ημερολογιακές ημέρες έως 31/12/2026, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις από υπηρεσίες ΟΚΩ για υπόδειξη των δικτύων τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες του αναδόχου προς αποφυγή πρόκλησης βλάβης σε αυτά.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με το από 02/10/2026 2ο πρακτικό της και κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του επιβλέποντος μηχανικού και του προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΕΝΟΛ, εισηγείται για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου **συνολικά κατά 76 εργάσιμες ημέρες ήτοι έως την 31/12/2026.**

Έχοντας υπόψη:

- Το αίτημα του αναδόχου το οποίο κρίνεται εύλογο και δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα
- Το γεγονός ότι η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021

- Τη γνωμοδότηση του επιβλέποντος μηχανικού και του προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΕΝΟΛ
- Το από 02/10/2026 2ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής
- Την ανάγκη υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου

Προτείνεται

Όπως εγκρίνετε την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» **συνολικά κατά 76 εργάσιμες ημέρες ήτοι έως την 31/12/2026.**

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε θετικά επί της ανωτέρω πρότασης του Γενικού Δ/ντη και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την πρόταση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. **Εγκρίνει** την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» **συνολικά κατά 76 εργάσιμες ημέρες ήτοι έως την 31/12/2026.**

2. **Αναθέτει** στο Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης κ. Παπακανάκη Ιωάννη, όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την αποστολή της όπου απαιτείται.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 257/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ACHILLEFS VARDAKOULIS
Ημερομηνία: 2026.11.05 12:37:14 EET

Το παρόν αποτελεί επίσημο πρακτικό της **257/2026** απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, το οποίο αφού καταρτίστηκε, υπογράφετε ως ακολούθως.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από OLGA GKRIMPOULI
Ημερομηνία: 2026.11.05 12:36:34 EET

ΟΛΓΑ ΓΚΡΙΜΠΟΥΛΗ